

PLAN DE PRÉVENTION



PLAN DE PREVENTION

Qu'est-ce qu'un plan de prévention ?

C'est un document dans lequel sont notifiées les mesures de coordination générales prises pour prévenir les risques liés à l'interférence entre les activités d'une entreprise extérieure (EE) et celles de la collectivité ou de l'établissement. Le plan de prévention définit le rôle de chacun des intervenants ainsi que les moyens mis à disposition. Une visite préalable commune du site ou du chantier doit être réalisée pour apprécier au mieux les situations à risque.

Qui rédige ce plan de prévention ?

Il incombe à l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement, de remplir ce document en concertation avec le chef de l'entreprise extérieure.

Quand doit-on rédiger ce plan de prévention ?

Le plan de prévention est obligatoire dès lors qu'il y a des travaux dangereux (arrêté du 19 mars 1993) ou que la durée des opérations à effectuer est supérieure ou égale à 400 heures par an (que les travaux soient continus ou discontinus).

Où peut-on consulter ce plan de prévention ?

Ce document reste à disposition sur le chantier ou sur le lieu de travail après avoir été complété par les entités (collectivité et entreprise extérieure). Il peut être consulté par l'inspection du travail, les agents de la CARSAT, le médecin de prévention, l'assistant de prévention, les membres du CHSCT et les agents.

Que contient ce plan de prévention ?

Le plan de prévention comprend toutes les indications et informations utiles en matière de prévention pour l'intervention d'une entreprise extérieure dans la collectivité ou l'établissement concerné.

Collectivité et établissement public utilisateur	Entreprise extérieure
Adresse	Adresse
Tél Télécopie.....	Tél Télécopie.....
Mèl	Mèl
Nom du correspondant technique	Nom du responsable sur le site
Nom du référent en hygiène et sécurité sur le site	Qualification

Travaux effectués par l'entreprise extérieure	
Nature de travaux	Effectif prévus
Début des travaux /... /.....	Nombre total d'heures prévues
Fin des travaux /... /.....	Horaires de travail
Lieu	

Sous-traitants de l'entreprise extérieure	
Nom de l'entreprise	Date d'arrivée / ... /
Opérations sous traitées	Effectif prévu sur le site
	Durée d'intervention prévue

Type de plan de prévention
<input type="checkbox"/> Plan de prévention pour une intervention ponctuelle <input type="checkbox"/> Plan de prévention annuel (activité continue)

Visite préalable		
Effectuée le /... /.....		
Participants	Fonctions	Signatures

Les moyens mis à disposition par la collectivité	Les documents remis et expliqués à l'entreprise extérieure
<input type="checkbox"/> Sanitaires <input type="checkbox"/> Vestiaires <input type="checkbox"/> Local de restauration <input type="checkbox"/> Local de stockage <input type="checkbox"/> Extincteurs <input type="checkbox"/> Trousse de premiers secours <input type="checkbox"/> Stationnement Fluides : <input type="checkbox"/> Gaz <input type="checkbox"/> Electricité <input type="checkbox"/> Air <input type="checkbox"/> Eau <input type="checkbox"/> Autres :	<input type="checkbox"/> Livret d'accueil <input type="checkbox"/> Règlement intérieur <input type="checkbox"/> Plan des locaux (circulation, stationnement, stockage) <input type="checkbox"/> Consignes en cas d'incendie + plan d'évacuation <input type="checkbox"/> Organisation des secours <input type="checkbox"/> Informations sur les lieux de consultation des registres : registre santé et sécurité au travail, registre incendie <input type="checkbox"/> Autre :

Dispositions générales

L'entreprise extérieure reconnaît avoir reçu les consignes de sécurité du site et en avoir pris connaissance. Le chef de l'entreprise extérieure ou son représentant désigné s'engage :

- ❖ à exécuter les mesures décidées qui le concernent dans ce plan de prévention,
- ❖ à informer son personnel intervenant sur le site, des consignes générales à respecter par les entreprises extérieures et des mesures prises dans le plan de prévention,
- ❖ à informer la collectivité utilisatrice de l'intervention éventuelle de nouveaux sous-traitants ou en cas de modification significative des informations à porter sur ce plan de prévention.

Toute information modifiant ce plan de prévention sera annexée ou donnera lieu à la rédaction d'un nouveau plan de prévention.

Représentant de la collectivité	Représentant de l'entreprise extérieure
Nom	Nom
Fonction	Fonction
Date / /	Date / /
Signature	Signature

ANALYSE DES RISQUES

Risques physiques liés aux ambiances sonores, climatiques, lumineuses...		
<u>Phases de travail concernées :</u>		
	A la charge de	
Mesures de prévention	Coll.¹	EE²
<input type="checkbox"/> Mise en place des mesures de protections collectives	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Port des Equipements de Protection Individuelle (protections auditives, tenues de travail....)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Signalisation de l'interdiction d'entrer s'il y a une opération de soudure en cours	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Mise en place d'une signalétique pour avertir du risque sonore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Risque biologique		
<u>Phases de travail concernées :</u>		
	A la charge de	
Mesures de prévention	Coll.	EE
<input type="checkbox"/> Respect des règles d'hygiène	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> EPI adaptés (tenues jetables, gants jetables...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Désinfection / nettoyage des locaux et du matériel de travail	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Changement de tenue avant d'accéder au local de restauration	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

¹ Coll : Collectivité

² EE : Entreprise Extérieure

Risque chimique		
<u>Phases de travail concernées :</u>		
Mesures de prévention	A la charge de	
	Coll.	EE
<input type="checkbox"/> Mise en place des EPI (Equipements de Protection Individuelle) adaptés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Habilitations ou formations adaptées (ex : chlore, phytosanitaires...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> FDS (Fiches de Données de Sécurité) présentes sur le chantier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Stockage conforme des produits chimiques	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Interdiction de fumer, de boire et de manger sur les zones d'utilisation des produits chimiques	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Ventilation du local	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Détecteurs multi-gaz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Gestion des déchets chimiques	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Mise en place des protections collectives (aspiration...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Suppression des stockages d'appoint	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Risque amiante		
<u>Phases de travail concernées :</u>		
Mesures de prévention	A la charge de	
	Coll.	EE
<input type="checkbox"/> DTA (Dossier Technique Amiante)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Plan de retrait de l'amiante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> EPI adaptés (masques, tenues jetables...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Formation amiante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Chutes de hauteur		
<u>Phases de travail concernées :</u>		
Mesures de prévention	A la charge de	
	Coll.	EE
<input type="checkbox"/> Réalisation des travaux depuis le sol	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Mise en place de moyens de protection collective	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Utilisation de matériel adapté (plateforme avec garde-corps, nacelle...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Habilitations et formations obligatoires (autorisation de conduite, formation, échafaudage...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Port des EPI (harnais, casque...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Balisage de la zone d'intervention	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Accès en hauteur par moyens sécurisés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Vérifications périodiques du matériel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Recensement des matériaux fragiles en toiture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Chutes de plain-pied		
<u>Phases de travail concernées :</u>		
Mesures de prévention	A la charge de	
	Coll.	EE
<input type="checkbox"/> Suppression des fils et autres éléments au sol sur le chantier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Délimitation des zones de stockage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Organisation des flux	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Chutes d'objets		
<u>Phases de travail concernées :</u>		
Mesures de prévention	A la charge de	
	Coll.	EE
<input type="checkbox"/> Délimitation et interdiction d'accès aux zones à risque	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Mise en place des filets de protection	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Port des casques de protection	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Coupures / Happement		
<u>Phases de travail concernées :</u>		
Mesures de prévention	A la charge de	
	Coll.	EE
<input type="checkbox"/> EPI adaptés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Engins et machines conformes et vérifiés périodiquement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Risques de projection		
<u>Phases de travail concernées :</u>		
Mesures de prévention	A la charge de	
	Coll.	EE
<input type="checkbox"/> Lunettes de protection	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Mise en place des protections collectives contre les projections	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Risques de brûlure thermique		
<u>Phases de travail concernées :</u>		
Mesures de prévention	A la charge de	
	Coll.	EE
<input type="checkbox"/> EPI (Equipements de Protection Individuelle) adaptés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Extincteurs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Périmètre de sécurité	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Zone ou éléments signalés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Risques liés à la circulation		
<u>Phases de travail concernées :</u>		
Mesures de prévention	A la charge de	
	Coll.	EE
<input type="checkbox"/> Permis de conduire adaptés et valides	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Autorisations de conduite adaptées et valides	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Tenue haute-visibilité	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Signalisation temporaire de chantier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Délimitation des voies de circulation des piétons, des véhicules et des zones interdites	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Plan de circulation (piétons-véhicules)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Information du personnel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Protocole de chargement/déchargement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Arrêté de voirie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Risques d'effondrement		
<u>Phases de travail concernées :</u>		
Mesures de prévention	A la charge de	
	Coll.	EE
<input type="checkbox"/> Balisage de la zone de jour comme de nuit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Stabilité de la structure / tranchée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Mise en place d'un blindage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Port des EPI (Equipements de Protection Individuelle)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Aucun travailleur isolé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> DICT (Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Travail isolé		
<u>Phases de travail concernées :</u>		
Mesures de prévention	A la charge de	
	Coll.	EE
<input type="checkbox"/> Travail en binôme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Mise en place d'une Protection pour Travailleur Isolé (PTI)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Respect des recommandations du Comité Central de Coordination du 4 juillet 1966	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Travaux électriques ou à proximité de lignes sous tension		
<u>Phases de travail concernées :</u>		
Mesures de prévention	A la charge de	
	Coll.	EE
<input type="checkbox"/> Habilitations électriques adaptées	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> EPI (Equipements de Protection Individuelle) adaptés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Equipements adaptés aux normes électriques	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Respect des zones de voisinage, distance de sécurité : <ul style="list-style-type: none"> ○ <50000V → 3m ○ ≥ 50000V → 5m 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Vérification de la compatibilité des puissances demandées	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> DICT (Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Conformité et vérification de l'installation électrique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Heurt		
<u>Phases de travail concernées :</u>		
Mesures de prévention	A la charge de	
	Coll.	EE
<input type="checkbox"/> Signalement et/ou interdiction des zones à risque	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Haute-visibilité pour tout le personnel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Aire de travail des engins	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Incendie / Explosion		
<u>Phases de travail concernées :</u>		
Mesures de prévention	A la charge de	
	Coll.	EE
<input type="checkbox"/> Permis de feu pour les travaux par point chauds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> DRPE (Document Relatif à la Protection contre les Explosions)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Moyens d'extinction	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Matériel adapté à la zone (ATEX...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Extincteurs / Moyens d'extinction appropriés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Stockage conforme des produits chimiques / hydrocarbures	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Certificat d'artificier et agrément	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Stockage conforme des feux d'artifice	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Purge du système gaz lors d'une opération sur celui-ci	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Travaux de terrassement		
<u>Phases de travail concernées :</u>		
Mesures de prévention	A la charge de	
	Coll.	EE
<input type="checkbox"/> DT (Déclaration de projet de Travaux) / DICT (Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Habilitations électriques adaptées et valides	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Mise en place d'un balisage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Balisage de la zone d'intervention et mise en place des protections contre le risque de chute de hauteur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Vérification de la stabilité de la tranchée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Manutentions mécaniques		
<u>Phases de travail concernées :</u>		
Mesures de prévention	A la charge de	
	Coll.	EE
<input type="checkbox"/> Autorisations de conduite adaptées et valides	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Respect des règles de manutention	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Contrôles périodiques des engins	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Protocole chargement / déchargement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Travaux en espaces confinés		
<u>Phases de travail concernées :</u>		
Mesures de prévention	A la charge de	
	Coll.	EE
<input type="checkbox"/> Détecteur multi-gaz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> CATEC (Certificat d'Aptitude à Travailler en Espaces Confinés)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Mise en place des trépieds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Signaler la zone de travaux	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Travail en binôme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Autres (noyade, rayonnement, risques psychosociaux...)		
Phases de travail concernées :		
Mesures de prévention	A la charge de	
	Coll.	EE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Consignes générales de chantier	Obligations préalables au démarrage des travaux (si nécessaire)
<input type="checkbox"/> Port de casque <input type="checkbox"/> Port des chaussures de sécurité <input type="checkbox"/> Port des vêtements de travail <input type="checkbox"/> Port des gants adaptés <input type="checkbox"/> Port des lunettes de protection ou visière <input type="checkbox"/> Port des protections auditives <input type="checkbox"/> Port de masque de protection respiratoire adapté <input type="checkbox"/> Port du harnais de sécurité <input type="checkbox"/> Port de vêtement haute-visibilité <input type="checkbox"/> Autres :	<input type="checkbox"/> Permis de feu <input type="checkbox"/> Coupure réseau <input type="checkbox"/> Plan d'évacuation <input type="checkbox"/> FDS (Fiches de Données de Sécurité) <input type="checkbox"/> Vérification des échafaudages <input type="checkbox"/> Attestations de formation <input type="checkbox"/> Consignation électrique <input type="checkbox"/> Habilitation électrique <input type="checkbox"/> Autorisation de conduite <input type="checkbox"/> Permis de conduire <input type="checkbox"/> Protocole chargement / déchargement <input type="checkbox"/> Autres :